



SAAEJA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JAGUARIÚNA
CONTROLE DE QUALIDADE
ETA CENTRAL

NOVEMBRO
de 26
a 24
Emissão

2025
Outubro
Novembro
01/12/2025

Análises realizadas na Estação de Tratamento de Água

Parâmetros	Previstas	Realizadas	VMP	Média Mensal	Valor Máximo	Valor mínimo
pH	720	720	6,0 - 9,5	7,2	7,7	6,96
Turbidez	360	720	5 uT	0,7	3,8	0,2
Cloro Res. Livre	360	720	0,2 - 5,0 mg/l	1,9	2,7	0,6
Cor	360	720	15 mg/l PtCo	7	17	1
Fluoreto	360	360	0,6 - 0,8 mg/l	0,7	0,9	0,5
Coliforme Total	9	9	Ausente	A	A	A
Colif.Termotolerante	9	9	Ausente	A	A	A
Cont.Bact. Heter.	4	4	500 UFC/ ml	1	0	0

Análises realizadas na rede de distribuição - Central

Parâmetros	Previstas	Realizadas	VMP	Média Mensal	Valor Máximo	Valor mínimo
pH	Dispensado	54	6,0 - 9,5	7,3	7,6	7,0
Turbidez	54	54	5 uT	0,9	2,6	0,3
Cloro Res. Livre	54	54	0,2 - 5,0 mg/l	1,5	2,6	0,5
Cor	54	54	15 mg/l PtCo	8	15	3
Fluoreto	Dispensado	54	0,6 - 0,8 mg/l	0,7	0,8	0,6
Coliforme Total	54	54	Ausente	A	A	A
Colif.Termotolerante	54	54	Ausente	A	A	A
Cont.Bact. Heter.	11	11	500 UFC/ ml	0	0	0

Resumo Total do Sistema de Tratamento de Água - Central

Parâmetros	Previstas	Realizadas	VMP	Média Mensal	Valor Máximo	Valor mínimo
pH	720	774	6,0 - 9,5	7,3	7,7	7,0
Turbidez	414	774	5 uT	0,8	3,8	0,2
Cloro Res. Livre	414	774	0,2 - 5,0 mg/l	1,7	2,7	0,5
Cor	414	774	15 mg/l PtCo	7	17	1
Fluoreto	360	414	0,6 - 0,8 mg/l	0,7	0,9	0,5
Coliforme Total	63	63	Ausente	A	A	A
Colif.Termotolerante	63	63	Ausente	A	A	A
Cont.Bact. Heter.	15	15	500 UFC/ ml	1	0	0
Microcistinas (ETA)	1	1	1,0 µg/L	0,0	Coleta mensal: 05/11/2025	
Saxitoxinas (ETA)	1	1	3,0 µg/L	0,0	Laboratório tercerizado	
Cilindrospermopsinas-eta	1	1	1,0 µg/L	0,00	Pregão nº 165/2022	
Epicloridrina (ETA)	1	1	0,4 µg/l	<0,0128	Contrato nº 166/2022 - 2º Adit.	

MONITORAMENTO DA ÁGUA DO RIO JAGUARI

Parâmetros	Previstas	Realizadas	VMP	Resultados	
Cianobactérias	1	1	≤ 10.000 cel/ml	0,0	Coleta mensal: 05/11/2025
Clorofila-a	1	1	< 10 µg/l	0,0	Laboratório tercerizado
Giardia ssp.	1	1	Cistos/l	0,0	Pregão nº 165/2022
Cryptosporidium spp	1	1	Oocistos/l	0,0	Contrato nº 166/2022 - 2º Adit.
Escherichia Coli	1	1	E. Coli/100 ml	22000	

No cumprimento da Port. de Consolidação nº 5 - GM/MS, de 28/09/2017 e pela Port. Nº 888 de 04/05/2021 torna-se público através deste documento as análises realizadas no Sistema de Tratamento e Distribuição.

* Método de análise:

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 21th Edition 2005.

Legenda:

VMP - Valores máximos permitidos

A - Ausência

P - Presença